

Số: **289** /BC-UBND

*Đăk Nông, ngày 05 tháng 6 năm 2019*

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển  
năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Chương trình kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau:

**I. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018:**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 do tỉnh quản lý là 2.438,201 tỷ đồng (trong đó: kế hoạch vốn năm 2018 giao là 2.256,434 tỷ đồng<sup>(1)</sup>; kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2018 là 181,767 tỷ đồng); giải ngân đến hết 31/01/2019 được 1.904,952 tỷ đồng, đạt 78,1% (thấp hơn 10,4% so với năm 2017); trong đó, vốn năm 2018 giao đạt 77,4%; kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2018 đạt 83,6%. Chi tiết các nguồn vốn như sau:

(1) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân được 642,69 tỷ đồng/KH 750,067 tỷ đồng, đạt 85,7%, trong đó: tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2018 đạt 86,3%, kế hoạch vốn năm 2017 chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2018 đạt 71,6%.

(2) Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu giải ngân được 467,372 tỷ đồng/KH 545,842 tỷ đồng, đạt 85,7%, trong đó: tỷ lệ kế hoạch vốn giao năm 2018 đạt 86,3%, kế hoạch vốn năm 2017 chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2018 đạt 80,6%.

(3) Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được 143,663 tỷ đồng/KH 150,512 tỷ đồng, đạt 95,4%, trong đó tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2018 là 96%, kế hoạch vốn năm 2017 chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2018 là 93%.

(4) Nguồn vốn ODA giải ngân được 223,805 tỷ đồng/KH 426,168 tỷ đồng, đạt 52,5%.

<sup>1</sup> Dự toán giao năm 2018 là 2.262,748 tỷ đồng; nhưng đến cuối năm hủy dự toán các dự án sử dụng vốn từ Quỹ Phát triển đất của tỉnh với số tiền 40 tỷ đồng, bổ sung dự toán cho các dự án này 34.613 tỷ đồng (tại Quyết định 2204/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh), nguồn xổ số kiến thiết bị hụt thu 927 triệu đồng. Như vậy, tổng kế hoạch vốn năm 2018 giao là 2.256,434 tỷ đồng.

(5) Nguồn vốn TPCP giải ngân được 427,458 tỷ đồng/KH 565,612 tỷ đồng, đạt 75,6%, trong đó tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2018 là 73%, kế hoạch vốn năm 2017 chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2018 là 98%.

\* Nhìn chung, trong suốt quá trình quản lý và điều hành kế hoạch vốn đầu tư năm 2018, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã quan tâm, hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai giải ngân, tháo gỡ các vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 7118/UBND-KTKH ngày 15/12/2017, hướng dẫn phân bổ và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư năm 2018. Tuy nhiên, tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 còn thấp, do một số nguyên nhân như: Do đến thời điểm giao vốn đầu năm, nguồn ngân sách địa phương đã được dự nguồn phân bổ nhưng chậm hoàn tất các thủ tục đầu tư để thông báo sau hơn 45 tỷ đồng cho một số dự án, đến cuối năm số vốn này cũng chỉ phân khai được khoảng 12% cho các dự án theo dự kiến ban đầu, còn lại phải điều chuyển phân bổ cho các dự án khác; Một số dự án gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hồ sơ pháp lý; 02 dự án ổn định dân di cư được bố trí vốn khởi công mới lớn nhưng tiến độ triển khai chậm; các dự án ODA giải ngân chậm do gặp vướng mắc; nguồn TPCP lớn nhưng chỉ phân bổ cho dự án Hồ Gia Nghĩa. Trách nhiệm này phần lớn thuộc về các chủ đầu tư. Ngoài ra, trong năm 2018, thời tiết mưa nhiều, liên tục cũng gây ảnh hưởng nhiều đến tiến độ giải ngân các dự án. Tuy vậy, theo quy định của Luật Đầu tư công thì kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm được kéo dài sang năm sau (kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 được phép kéo dài giải ngân đến 31/12/2019); Vì vậy, dự kiến thực hiện kế hoạch vốn đầu tư giao năm 2018 đạt 100% kế hoạch giao.

## **II. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019**

### **1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 ước đến hết ngày 30/6/2019 (chi tiết tại Phụ lục đính kèm)**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 do tỉnh quản là 1.902,221 tỷ đồng<sup>(2)</sup> (bao gồm vốn Chính phủ vay về cho vay lại 93 tỷ đồng nhưng không gồm vốn trích lập quỹ phát triển đất 48 tỷ đồng), giải ngân đến hết 17/5/2019 được 337,947 tỷ đồng, đạt 18,8%. Ước thực hiện giải ngân đến hết ngày 30/6/2019 được 760,503 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, kế hoạch giao năm 2019 ước đạt 38,9% kế hoạch, cao hơn 10% so với cùng kỳ; kế hoạch năm 2018 kéo dài sang năm 2019 ước đạt 43,8%. Nhìn chung, tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm thấp, nguyên nhân chủ yếu do các chủ đầu tư còn chưa quyết liệt, chủ động đôn đốc nhà thầu thi công, không báo cáo vướng mắc, khó khăn ngay khi gặp phải cho các cơ quan quản lý chuyên ngành để kịp thời tháo gỡ. Chi tiết các nguồn vốn như sau:

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương là 817,867 tỷ đồng; trong đó: kế hoạch giao năm 2019 là 719,787 tỷ đồng (bao gồm vốn Chính phủ vay về cho vay lại 93 tỷ đồng nhưng không gồm vốn trích lập quỹ phát triển đất 48 tỷ đồng); kế

<sup>2</sup> Trong đó: Kế hoạch vốn giao năm 2019 là 1.476,621 tỷ đồng; kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 là 425,6 tỷ đồng.

hoạch năm 2018 kéo dài sang 2019 là 95,08 tỷ đồng. Ước giải ngân đến kỳ báo cáo được 345,64 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch, trong đó: kế hoạch giao năm 2019 ước đạt 43,1% kế hoạch, kế hoạch năm 2018 kéo dài sang năm 2019 ước đạt 37,5%. Nguyên nhân giải ngân thấp: do trong năm 2019, có nhiều dự án được bố trí khởi công mới, nhưng chậm hoàn thiện các thủ tục đầu tư; các dự án vay lại chưa đủ điều kiện giao vốn nên chưa phân bổ chi tiết được số vốn Chính phủ vay về cho vay lại 93 tỷ đồng; một số dự án do Ban quản lý dự án các huyện, thị xã làm chủ đầu tư, đến nay sau khi hoàn thiện công tác sáp nhập, đổi tên gọi mới, nên gấp vướng mắc pháp lý trong hoàn tất thủ tục giải ngân, làm gián đoạn tiến độ giải ngân dự án; các nguồn thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết không đạt nên chưa đảm bảo nhập vốn cho các dự án triển khai.

- Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu hỗ trợ 465,245 tỷ đồng, trong đó kế hoạch giao năm 2019 là 404,407 tỷ đồng<sup>(3)</sup>; kế hoạch năm 2018 kéo dài sang 2019 là 60,838 tỷ đồng. Ước giải ngân đến kỳ báo cáo được 249,75 tỷ đồng, đạt 53,7% kế hoạch, trong đó kế hoạch giao năm 2019 ước đạt 55,5%; kế hoạch năm 2018 kéo dài sang năm 2019 ước đạt 42,6%. Nguyên nhân giải ngân thấp: một số dự án còn gấp vướng mắc giải phóng mặt bằng, chậm hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án; các dự án ổn định dân di cư có số vốn bố trí lớn nhưng triển khai còn chậm; các dự án bố trí vốn hoàn thành chủ đầu tư còn chậm hoàn tất thủ tục giải ngân.

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 294,278 tỷ đồng, trong đó: kế hoạch vốn năm 2019 giao 289,175 tỷ đồng, mới được giao kế hoạch vốn tại Quyết định 491/QĐ-UBND ngày 10/4/2019; phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án, công trình tại Quyết định 729/QĐ-UBND ngày 20/5/2019; kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 là 5,103 tỷ đồng, ước đến kỳ báo cáo khối lượng giải ngân không đáng kể.

- Nguồn vốn ODA là 147,944 tỷ đồng, ước giải ngân được 42,57 tỷ đồng, đạt 28,8%; trong đó: kế hoạch vốn năm 2019 giao 20,232 tỷ đồng<sup>(4)</sup> được giao cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, tỉnh Đăk Nông; tuy nhiên, do trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại Quyết định 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính, dự án trên không có trong danh mục được phân bổ vốn Chính phủ vay về cho vay lại nên dự án chưa đủ điều kiện giải ngân vốn theo Hiệp ước ký kết và quy trình kiểm soát chi về nguồn vốn ODA. UBND tỉnh đã có Công văn 1198/UBND-KTKH ngày 22/3/2019, Công văn 1734/UBND-KTKH ngày 19/4/2019 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét nhưng đến nay chưa có văn bản trả lời; Kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 là 127,712 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân đạt 33,3%.

- Nguồn vốn TPCP là 179,188 tỷ đồng, ước giải ngân được 122,543 tỷ đồng, đạt 68,1% tổng kế hoạch, trong đó: kế hoạch vốn giao năm 2019 là 43,02 tỷ đồng,

<sup>3</sup> Thấp hơn so với Nghị quyết HĐND tỉnh 98,733 tỷ đồng, do Kiểm toán Nhà nước – Kiểm toán Chuyên ngành IV có ý kiến đối với các dự án hoàn thành thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng là chưa đúng mục tiêu và các dự án mở mới; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

<sup>4</sup> Thấp hơn 163,96 tỷ đồng so với Nghị quyết HĐND tỉnh đặt ra, do các dự án khác đã đủ mức trung hạn, chờ được Trung ương điều chỉnh bổ sung. Riêng 48,178 tỷ đồng thực hiện Chương trình ứng phó, biến đổi khí hậu, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vốn thực hiện tại Công văn 1198/UBND-KTKH ngày 22/3/2019.

được phân bổ cho tiêu dự án 2 Tiêu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án Hồ Gia Nghĩa, giải ngân đến kỳ báo cáo được 39,645 tỷ đồng, đạt 92,2%; Kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 là 136,868 tỷ đồng, ước giải ngân đến kỳ báo cáo được 82,898 tỷ đồng, đạt 60,6%.

## **2. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đăk Nông:**

### **2.1. Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ:**

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư; lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2019 là 895,716 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ 690 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 205,716 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng). Trong năm 2019, ngân sách Trung ương bố trí 160 tỷ đồng (trong đó, thực hiện hoàn ứng ngân sách tỉnh 30 tỷ đồng), thực hiện giải ngân đến 17/5/2019 được 50,458 tỷ đồng, đạt 31,5% kế hoạch, ước thực hiện hết ngày 30/6/2019 đạt 50% kế hoạch.

Đến hết ngày 17/5/2019, dự án đã triển khai được 8/8 gói thầu xây lắp, hạ tầng khu công nghiệp đã được thi công cơ bản hoàn thành, đạt khoảng 80% khối lượng, đảm bảo hạ tầng cơ bản theo yêu cầu của Nhà đầu tư (Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân), cụ thể như sau: Gói 01XL: Hoàn thành 100% khối lượng; Gói 02XL: Hoàn thành tất cả các mặt bằng nhà máy (trừ phần mái taluy cuối nhà máy), đạt 90% khối lượng; Gói thầu xây lắp số 03XL: San nền và gia cố mái taluy khu phụ trợ, đến nay thi công đạt 80% (hiện gói thầu này đang vướng mặt bằng, chưa tiếp tục thi công được); Gói thầu số 04XL: Hoàn thành kỹ thuật để đóng nước, đạt 98% khối lượng và phần nạo vét lòng hồ đạt 95% khối lượng; Gói thầu số 05XL: Hoàn thành phần tường rào xây gạch các đoạn đã có mặt bằng (mặt bằng đã được san lấp), đạt 60% khối lượng; Gói thầu số 06XL: Hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường, đạt 95% khối lượng; Gói thầu số 07XL: Hoàn thành bê tông mặt đường đảm bảo kết nối và công tác vận chuyển thiết bị của Nhà đầu tư, đạt 80% khối lượng; Gói thầu số 08XL: Được khởi công xây dựng từ tháng 9/2018, đến nay đã thi công được 60% khối lượng.

### **2.2. Dự án Trường cao đẳng cộng đồng:**

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư giai đoạn 01 tại Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 và điều chỉnh tại Quyết định 1439/QĐ-UBND ngày 01/9/2017, với tổng mức đầu tư 185,908 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn ngân sách Trung ương 110 tỷ đồng và nguồn ngân sách địa phương là 75,908 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư. Lũy kế vốn bố trí đến năm 2019 là 132,21 tỷ đồng (trong đó: 84,21 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương, 48 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương).

Trong năm 2019, dự án được bố trí 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án nên chưa có khối lượng giải ngân. Ngoài ra, dự án phải kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch 2018 sang năm 2019 là 6,220 tỷ

đồng (ngân sách địa phương 4,279 tỷ đồng; ngân sách Trung ương 1,941 tỷ đồng).

Hiện nay, Trường Cao đẳng Cộng đồng đã đi vào hoạt động, Chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Bộ Tài chính để ký kết Hiệp định vay ODA, tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của dự án.

### **2.3. Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2014 - 2020:**

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 31/10/2014, với tổng mức đầu tư 711 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư. Trong kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020, vốn bố trí cho dự án là 91 tỷ đồng. Lũy kế bố trí vốn cho dự án đến năm 2019 là 75 tỷ đồng; năm 2019 được bố trí 25 tỷ đồng, giải ngân đến 17/5/2019 được 1,8 tỷ đồng, đạt 7,2% kế hoạch, ước thực hiện hết 30/6/2019 đạt 20% kế hoạch.

Đến hết 17/5/2019, dự án đã hoàn tất các gói thầu 01XL, 02XL, 03XL, 04XL tại thôn Đăk Quoeng, thôn Đăk RMăng, Thôn Đăk Krung, Bon ĐNRông B, Bon Mê Ra thuộc xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức; thôn 5 và 6, xã Đăk R'Măng, huyện Đăk Glong; thôn Năm Châu, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô; thôn 11,12 xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong và xã Quảng Tín, huyện Đăk R'lăp. Hiện nay, Chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để đi vào triển khai mở mới gói thầu xây lắp 05XL, tại Làng Giao, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil. Ngoài ra, chủ đầu tư hoàn tất phê duyệt đầu tư, chờ triển khai dự án từ nguồn vốn EU (dự kiến trong năm 2019).

### **2.4. Dự án Hồ Gia Nghĩa:**

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định 1682/QĐ-UBND ngày 19/10/2017, với tổng mức đầu tư là 785 tỷ đồng, nguồn TPCP; và điều chỉnh dự án tại Quyết định 404/QĐ-UBND ngày 26/3/2018, Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 06/6/2018, Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 21/11/2018, trong đó phân tách dự án thành 2 tiểu dự án: (1) Tiểu dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư, giao cho UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 545,854 tỷ đồng; (2) Tiểu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án, giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 239,146 tỷ đồng. Lũy kế bố trí đến hết năm 2019 là 543,02 tỷ đồng, trong đó: tiểu dự án 1 được bố trí 430 tỷ đồng; tiểu dự án 2 được bố trí 113,02 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2019 dự án được bố trí 43,02 tỷ đồng cho tiểu dự án 2 triển khai thực hiện, ước giải giải ngân đến kỳ báo cáo đạt 92,2%. Kế hoạch vốn chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2019 là 136,868 tỷ đồng, ước giải giải ngân đến kỳ báo cáo đạt 60,6%. Hiện các chủ đầu tư đang tập trung giải ngân số vốn này, cụ thể: Tiểu dự án 1 có số vốn chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2019 là 72,792 tỷ đồng, ước giải ngân đến kỳ báo cáo được 84,5%, thực chi trả cho các hộ dân đến hết ngày 17/5/2019 là 29,676 tỷ đồng/418,747 tỷ đồng đã giải ngân, UBND thị xã Gia Nghĩa tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, phê duyệt bồi thường cho các hộ

dân; Tiêu dự án 2 có số vốn chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2019 là 64,075 tỷ đồng, ước giải ngân được 33,3%.

### **2.5. Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê:**

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.392 tỷ đồng, với chiều dài 46,316km; tuy nhiên, do ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ cho dự án trong giai đoạn 2015 - 2020 là 255 tỷ đồng. Để phù hợp với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, Chủ đầu tư đã trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án tại Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 và Quyết định 2064/QĐ-UBND ngày 28/12/2017; trong đó, tập trung đầu tư xây dựng nền, móng, mặt đường, hệ thống thoát nước, công trình phòng hộ, hệ thống an toàn giao thông và các công việc khác liên quan trong đoạn tuyến từ Km6+485 :- Km27+500, với tổng dự toán 320 tỷ đồng; các hạng mục còn lại của dự án sẽ thực hiện giai đoạn 2 khi xác định được nguồn vốn đầu tư.

Lũy kế bố trí vốn của dự án đến hết năm 2019 là 239,814 tỷ đồng; trong đó năm 2019 được bố trí 33,6 tỷ đồng, ước giải ngân đến kỳ báo cáo được 6,72 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch.

Tính đến hết ngày 17/5/2019, dự án đã thi công đạt 88,2% khối lượng đoạn tuyến Km16+014-Km28+608; đoạn tuyến Km6+485-Km16+014 đã thi công được 15,6% khối lượng; tiếp tục phối hợp với UBND huyện Đăk R'lấp giải phóng mặt bằng để thi công các hạng mục còn lại.

### **2.6. Dự án Hạ tầng kỹ thuật kết nối Khu nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh:**

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 và được điều chỉnh tại Quyết định 921/QĐ-UBND 13/6/2018, với tổng mức đầu tư là 26,347 tỷ đồng, để đầu tư đường giao thông dài 673,4m từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và thực hiện rà phá bom mìn. Lũy kế bố trí vốn đến năm 2019 là 23,95 tỷ đồng (trong năm 2019 không bố trí vốn do dự án đã được bố trí đủ mức trung hạn phê duyệt); khối lượng thi công đã đạt khoảng 90% khối lượng hợp đồng và chủ đầu tư đang hoàn tất hồ sơ chi trả công tác rà phá bom mìn, giải ngân hết số vốn chuyển nhiệm vụ chi 2018 sang 2019, với số tiền 2,521 tỷ đồng, giải ngân đến kỳ báo cáo đạt 5,1% kế hoạch.

## **II. Giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019:**

**1.** Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư dự án nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng và tuân thủ đúng các quy định tại Luật Đầu tư công. Triển khai nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 của UBND tỉnh tại Công văn 6359/UBND-KTKH ngày 14/12/2018.

**2.** Đề nghị đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo sâu sát các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án được giao làm Chủ đầu tư. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để giải ngân vốn đầu tư các dự án hoàn thành, quyết toán; hoàn thành

các thủ tục đầu tư cho các dự án khởi công mới, chậm nhất trong tháng 6/2019 phải đưa vào triển khai thi công. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kịp thời hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án đã hoàn thành.

**3. Yêu cầu UBND huyện Đăk R'lấp, UBND huyện Tuy Đức khẩn trương thực hiện việc sáp nhập Ban quản lý dự án và Trung tâm phát triển quỹ đất theo kế hoạch đề ra, tao điều kiện giải ngân nguồn vốn đầu tư đã giao cho huyện triển khai thực hiện các dự án.**

**4. Đối với nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia: Đề nghị UBND các huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện các công trình, dự án theo đúng danh mục được UBND tỉnh phê duyệt.**

**5. Đối với số vốn thông báo sau nguồn vốn ngân sách địa phương (gồm: 3 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục đã được HĐND tỉnh thông qua; 93 tỷ đồng số vốn Chính phủ vay về cho vay lại), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các Chủ đầu tư tiếp tục theo dõi, liên hệ cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời phân bổ số vốn trên. Riêng nguồn vốn ngân sách Trung ương chưa phân bổ chi tiết, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, liên hệ với cơ quan chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương (nếu có). Đối với nguồn vốn ODA, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch năm 2019 cho các dự án khi có chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương.**

**6. Giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, đẩy mạnh thực hiện việc thu ngân sách, kịp thời nhập nguồn cho các dự án đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và xổ số kiến thiết.**

**7. Đối với các dự án trọng điểm của tỉnh: Yêu cầu các Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cụ thể:**

- Dự án Hồ Gia Nghĩa: Đối với các Sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, nhất là đối với số vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019. Riêng Tiểu dự án 1: Yêu cầu UBND thị xã Gia Nghĩa khẩn trương hoàn thiện các phương án giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo đồng bộ trong triển khai với Tiểu dự án 2. Đồng thời, khẩn trương chi trả bồi thường cho các hộ dân, đảm bảo trong năm 2019 chi trả hết số tiền đã được bố trí cho tiểu dự án (với số tiền 430 tỷ đồng).

- Dự án Trường Cao đẳng cộng đồng: yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ ký Hiệp định vay vốn ODA, khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ: yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch. Yêu cầu UBND huyện Đăk R'lấp phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng một số hộ dân ngăn cản không cho các nhà thầu thi công.

- Các dự án: Cấp điện nông thôn từ điện lưới Quốc gia tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2014 - 2020; Đường Đạo Nghĩa Quảng Khê: yêu cầu các Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án.

**8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các đơn vị Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án có khối lượng giải ngân đến kỳ báo cáo còn thấp.**

**9. Các Chủ đầu tư cần tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tranh thủ mùa khô, đẩy nhanh tiến độ thi công; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án phải báo cáo ngay cho các Sở, ngành chức năng, UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của các dự án, báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).**

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban; Đại biểu của HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bốn**

**TỈNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VÒNG ĐẦU TƯ NĂM 2019 UỐC ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2019**

(Kèm theo Báo cáo số 2/BC-TTND ngày 4/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

19. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *lutea* (Fabricius) *leucostoma* *lutea* (Fabricius)

Đơn vị tính: Triệu đồng